

國立臺中科技大學

局限空間作業許可單

工程名稱：

局限空間作業廠商：_____申請日期：_____年____月____日至_____年____月____日

申請局限空間作業區域：_____

許可期間：_____年____月____日____時至_____年____月____日____時

施工廠商、人員注意事項(承攬商填寫)

- 是否已對作業人員實施局限作業之安全衛生教育訓練(至少三小時)，並留存紀錄備查？
- 是否有缺氧作業主管於現場監督，並接受訓練且有結業證書者？缺氧作業主管姓名：_____
- 是否備有該作業作業時間、休息時間、休息場所、作業步驟、事故通報及救援計畫？
- 是否已於作業場所公告局限空間作業注意事項及緊急應變措施？
- 槽內或局限空間內(含附屬管線內)之腐蝕性或危害性物質是否已確實排放並清理乾淨？
- 是否已關閉所有的電源或動力源？並上鎖及標示警告標示？
- 是否已關閉所有連接管線的閥、旋塞、或加盲板？並上鎖及標示警告標示？
- 是否已於作業前確實通風並強制換氣？作業前是否已分別測定槽內或局限缺氧空間內，**各作業點或各深度之氧氣濃度(須大於 19.5%)、可燃性氣體濃度(如須動火作業應不得有可燃性氣體殘存)**，及其他毒性物質(如硫化氫、一氧化碳、有機溶劑及有害物等之濃度)，**並加以記錄**？
- 是否已依作業需要備妥安全防護器具及救援所需之器材？
- 槽內潮濕作業空間使用之電氣機具電壓是否低於 24 伏特？電焊機已裝置自動電擊防止裝置？
- 各電路是否已裝設漏電斷路器？電源插座是否已置於室外？電線絕緣是否良好且無接點？
- 對有火災爆炸之虞之場所，是否已備妥符合規定之防爆電氣機具及無火花工具？
- 作業時持續加強通風換氣及準備監測器，隨時監測氧氣或其他有害物之濃度？並記錄之。
- 是否已確實清點作業人數並檢查使用器具及個人防護具？
- 其他檢核事項：

備註：作業前提出確定施作局限空間作業日期申請，且於當日作業前通知承辦單位人員前往檢查並知會環境與安全衛生中心。

監工權責單位	承攬商工安/監工